

# 新校区建设工作月报

2017年第4期 总第35期

## 【建设要闻】

### 新校区一期单体室内装饰工程基本完成

2017年4月以来，新校区一期各单体项目室内装饰工程进入紧锣密鼓的施工阶段。指挥部各部门与总承包单位、装饰分包单位紧密配合，加班加点，截至目前装饰工程已基本完成。

指挥部为确保装饰工程的顺利进行，多次组织施工单位制作装饰效果实体样板，与设计院反复推敲装饰材料、安装工艺。在材料选定过程中，指挥部组织各方进行了多次详细的考察、调研工作，通过多方询价、考察厂家、制作样板，最终确定了物美价廉的装饰材料，解决了现场实际问题，推进了装饰施工进度。此外，指挥部协调学校各使用单位、配套物资供货单位沟通各项设备家具的进场事宜，逐项解决设备家具现场安装与装饰装修之间的矛盾。

第一教学楼，克服了高压线拆除晚造成的工期紧张困难，按计划全面展开了室内外装饰和机电安装工程。总包和分包单位提前安排，积极组织劳动力，解决了由于麦收对劳动力的影响，确保了装饰工程的顺利进行。目前教学楼整体室内装饰工程已基本完成，具备了教学课桌椅进场安装的条件。

图书馆的质量要求和装修品质在新校区一期工程中是最高的，目标是获得中国建筑工程鲁班奖。在指挥部、总包单位和装饰分包单位的共同努力下，图书馆大堂的圆柱石材、GRG及石膏板吊顶、

玻璃栏板安装均已完成，正在进行地面石材的铺装；各楼层的吊顶已基本封闭，地下室密集书库的装饰也已完成，具备了密集书架进场安装条件。

体育馆项目训练馆门厅墙面 GRC 板、走廊墙地砖、泳池采光顶铝板、电动开启器等室内装饰工程已基本完成，目前各运动地板、体育器材、显示大屏的施工单位已经进场，8 月份将完成所有运动设备的安装工作，为 9 月初的开学典礼做好准备。

1#、3#、6#学生公寓室内地砖、卫生间墙地砖、室内硅藻泥已基本完成，开始最后的清理工作，为宿舍家具进场创造条件。2#、4#、5#、6#学生公寓室内装修也将在一周后基本完成，具备家具进场安装条件。

新校区建设指挥部将继续加强协调与管理，严把质量关，组织协调好设备、家具安装与装饰施工单位的配合工作，确保新校区按期投入使用。

### **新校区第一实验楼 1#、4#楼及地下车库**

#### **完成消防检测及电气检测**

2017 年 6 月 19 日，新校区第一实验楼 1#、4#楼及地下车库完成了消防检测及电气检测。

根据整体进度要求，新校区第一实验楼 1#、4#楼及地下车库应在 2017 年 6 月底前完成消防检测及电气检测。为实现这一目标，自 2017 年 4 月起，指挥部组织消防施工单位编制详细的消防验收时间安排表，梳理验收所需前置条件，要求各参建单位严格按照执行；

成立消防验收保障小组，由指挥部工程部、监理及施工单位主要负责人员组成，围绕消防验收要求的内容多次组织监理、消防施工单位及总包单位召开专题会、进度协调会，协调施工过程中出现的问题，做到今日事今日毕。同时，指挥部与总包单位共同克服现场调试阶段水、电不足的困难，大家群策群力，为现场消防调试创造条件，保证消防检测、电气检测的顺利进行。

在指挥部和各总包、监理单位的共同努力下，第一实验楼 1#、4#楼于 6 月初完成分控室消防主机安装并供电，楼内消防设备开始调试，6 月 15 日消防水泵开始启动，6 月 19 日完成消防及电气检测，为下一步消防验收打下坚实的基础。

### 【工作简讯】

- 1、编制完成临时供水方案，与燕龙公司、南口水站签订两口水井委托管理协议，与燕龙公司施工单位确定了施工分界点，校内部分开始实施。
- 2、取得学生宿舍二期、第二实验楼项目方案审查意见；取得青年教师及留学生宿舍人防规划调整意见。
- 3、两湖及两湖之间景观绿化工程：钢结构安装基本完成，一级园路基础垫层及小料石铺装基本完成，一级园路露骨料透水砼面层完成 90%；木塑完成 70%，石材铺装完成 60%，地被种植完成 5300 平米；播撒草籽完成 29000 平米。
- 4、景观一标段：种植银杏 109 株，刺槐 744 株，白皮松 45 株，播撒草籽 3500 平米。

- 5、景观二标段：种植银杏 22 株，五角枫 93 株，玉兰 434 株，杜仲 43 株，千头椿 138 株；播撒草籽 14000 平米。
- 6、景观三标段：种植栾树 277 株，播撒草籽 7000 平米，坐凳、铺装开始施工。
- 7、景观四标段：学生公寓区道路级配砂石垫层完成，自行车停车位铺装完成 500 平米，6#楼南侧、后勤服务楼南侧挡墙、坐凳结构完成；除内庭院外土方基本完成，种植千头椿 75 株，新疆杨 40 株，樱花 153 株，山楂 139 株，元宝枫 30 株。
- 8、二期运动场及围墙：东区运动场二灰完成，排水沟完成 50%，西区运动场土方基本完成。
- 9、体育场面层：基层交接完成，已进场开始基层处理。
- 10、燃气管线工程：室外管线全部完成，第一食堂及青年教师公寓 F 栋室内管线安装完成。
- 11、教学楼及实验楼：教学楼（除东端外）已经具备各种教学桌椅教学设备进场安装条件，多数教学设备已经进场安装；硅藻泥完成 80%，室内空气检测已完成；录播教室正在做墙面样板；地砖完成 80%，吊顶封板完成 90%；动力、照明系统电缆敷设完成。1#、4#实验楼已经具备实验设备进场安装条件，实验设备样板已经运进实验楼；入口门厅硅金板龙骨完成，仿清水砼完成 85%，室内空气检测完成；洁具安装完成，散热器基本完成；空调系统风阀完成，风口基本完成。
- 12、图书馆及工程训练中心：图书馆外幕墙东面原电梯口部位铝板安

装完成，陶板完成 80%，汽车坡道顶部玻璃安装 90%；室内硅酸钙板变更铝板安装 90%；二、三、四、五层铝方通完成 95%，楼梯间栏杆完成，空调机房吸音板完成 80%；人防通道抹灰打底完成。工程训练中心消防控制室卫生间地砖和墙砖完成，门窗完成；配电室砌筑完成，垫层完成，腻子完成；给排水、采暖工程首层垫层下的管线埋设完成。

13、学生公寓及后勤服务楼：学生宿舍卫生间墙地砖基本完成，宿舍间地砖基本完成；1、3、6 号楼卫生间吊顶、卫生间隔断板、走廊地砖基本完成，室内硅藻泥施工完成 2 层以上，室内照明灯完成 50%，各房间内的插座开关面板正在安装；电梯安装全部完成。

14、体育馆：体育馆运动地板、固定及活动座椅、LED 大屏已经开始进场安装；幕墙工程泳池采光顶铝板安装完成，东面施工电梯部位龙骨及岩棉玻璃完成，采光顶电动开启器安装完成，铝板完成；训练馆屋面贴砖施工完成，走廊地砖 4 层完成，铝方通训练馆门厅，走廊完成，主门厅铝板顶完成；游泳馆屋面贴砖施工完成 95%，顶棚铝单板安装 95%，墙面骨穿孔铝单板安装完成 95%，清水及仿清水混凝土漆完成；游泳池地砖完成 80%，侧面防水完成，游泳池台地砖完成 95%；消防主机安装完毕，外线敷设完毕，单点调试完毕。

15、青年教师及留学生宿舍、第一食堂、锅炉房：青年教师及留学生宿舍正在进行墙面硅藻泥、走廊背漆玻璃及走廊吊顶施工。食堂已经具备食堂设备进场安装条件，冷库工程已经进驻食堂安装，

厨房灶具已经于6月底到达食堂开始安装。

- 16、完成了化工、材料、生命、理学院实验平台及通风设备，第一食堂餐具和厨杂、餐厅家具，第一实验楼化工学院、理学院、生命学院、信息学院专业设备及实验台招标；完成了第一教学楼多媒体教学辅助系统、校园网交换机和路由器、一卡通服务器、图书馆服务器、云桌面系统、云服务平台招标；完成新校区二期工程大学生活动中心、校史博物馆项目勘察招标。
- 17、完成新校区改善基本办学条件项目 2016 年检查及 2018 年评审工作。
- 18、上报教师服务中心、科技文化中心项目备案申请材料，取得了高精尖创新中心和校史博物馆的备案批复。